

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	ILS Erding																														
					2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
1	Planung und Realisierung der ILS Erding	444 Tage	Mi 09.05.07	Fr 30.01.09	[Gantt bar]																														
2	Gebäude und TGA	326 Tage	Mi 09.05.07	Di 19.08.08	[Gantt bar]																														
3	Entwurfsplanung Gebäude u. TGA	48 Tage	Mi 09.05.07	Mi 18.07.07	[Task bar]																														
4	Ausführungsplanung Gebäude u. TGA	30 Tage	Do 19.07.07	Do 30.08.07	[Task bar]																														
5	Vorbereiten der Vergabe Gebäude u. TGA	20 Tage	Fr 31.08.07	Do 27.09.07	[Task bar]																														
6	Angebotsphase Gebäude u. TGA	20 Tage	Fr 28.09.07	Fr 26.10.07	[Task bar]																														
7	Prüfung der Angebote	5 Tage	Mo 29.10.07	Mo 05.11.07	[Task bar]																														
8	Auftragserteilung	5 Tage	Di 06.11.07	Mo 12.11.07	[Task bar]																														
9	Baubeginn	0 Tage	Mi 21.11.07	Mi 21.11.07	[Milestone]																														
10	Baudurchführung	160 Tage	Mi 21.11.07	Fr 04.07.08	[Task bar]																														
11	Übergabe Gebäude zum Technikeinbau IuK- Technik	1 Tag	Mo 07.07.08	Mo 07.07.08	[Milestone]																														
12	Ergänzende Baumaßnahmen	21 Tage	Mo 07.07.08	Mo 04.08.08	[Task bar]																														
13	Abnahme Bau u. Haustechnik	11 Tage	Di 05.08.08	Di 19.08.08	[Task bar]																														
14	IuK-Technik	444 Tage	Mi 09.05.07	Fr 30.01.09	[Gantt bar]																														
15	Leistungsphase 3	79 Tage	Mi 09.05.07	Fr 31.08.07	[Gantt bar]																														
16	Konzeptplanung	60 Tage	Mi 09.05.07	Fr 03.08.07	[Task bar]																														
17	Kostenberechnung	25 Tage	Mo 09.07.07	Fr 10.08.07	[Task bar]																														
18	Erläuterungsbericht	10 Tage	Mo 06.08.07	Mo 20.08.07	[Task bar]																														
19	Prüfung und Freigabe durch Bauherr	5 Tage	Di 21.08.07	Mo 27.08.07	[Task bar]																														
20	evtl. Einarbeitung von Änderungen	4 Tage	Di 28.08.07	Fr 31.08.07	[Task bar]																														
21	Leistungsphase 5	54 Tage	Mo 03.09.07	Mo 19.11.07	[Gantt bar]																														
22	Detaillierung der Planung (Schemen, Ansichten)	24 Tage	Mo 03.09.07	Fr 05.10.07	[Task bar]																														
23	Lastenheft für Schnittstellenanbindung	10 Tage	Mo 03.09.07	Fr 14.09.07	[Task bar]																														
24	Bewertungsmatrix erstellen	10 Tage	Mo 17.09.07	Fr 28.09.07	[Task bar]																														
25	Prüfung / Freigabe durch Bauherr	5 Tage	Mo 08.10.07	Fr 12.10.07	[Task bar]																														
26	evtl. Einarbeitung von Änderungen	5 Tage	Mo 15.10.07	Fr 19.10.07	[Task bar]																														
27	Erstellung Förderantrag	20 Tage	Mo 22.10.07	Mo 19.11.07	[Task bar]																														
28	Leistungsphase 6	110 Tage	Mo 08.10.07	Fr 14.03.08	[Gantt bar]																														
29	Massenermittlung für Leistungsverzeichnis	10 Tage	Mo 08.10.07	Fr 19.10.07	[Task bar]																														
30	Erstellung Leistungsverzeichnis	20 Tage	Mo 08.10.07	Mo 05.11.07	[Task bar]																														
31	Prüfung / Freigabe durch Bauherr	5 Tage	Di 06.11.07	Mo 12.11.07	[Task bar]																														
32	evtl. Einarbeitung von Änderungen	5 Tage	Di 13.11.07	Mo 19.11.07	[Task bar]																														
33	Einreichung Förderantrag IuK-Technik	1 Tag	Di 20.11.07	Di 20.11.07	[Milestone]																														
34	Prüfung Förderantrag durch Regierung v. Schwaben und IABG	70 Tage	Mi 21.11.07	Mo 03.03.08	[Task bar]																														
35	Freigabe durch Regierung von Schwaben	1 Tag	Di 04.03.08	Di 04.03.08	[Milestone]																														
36	Überarbeitung LV, Einarbeitung von Änderungen	8 Tage	Mi 05.03.08	Fr 14.03.08	[Task bar]																														
37	Leistungsphase 7	31 Tage	Sa 15.03.08	Fr 25.04.08	[Gantt bar]																														
38	Veröffentlichung	1 Tag	Sa 15.03.08	Sa 15.03.08	[Milestone]																														
39	Angeboteinholung (öffentliche Ausschreibung)	20 Tage	Mo 17.03.08	Fr 11.04.08	[Task bar]																														
40	Submission	1 Tag	Sa 15.03.08	Sa 15.03.08	[Milestone]																														
41	Angebotsprüfung (technisch, wirtschaftlich)	20 Tage	Mo 17.03.08	Fr 11.04.08	[Task bar]																														
42	Vergabe	10 Tage	Mo 14.04.08	Fr 25.04.08	[Task bar]																														
43	Leistungsphase 8	200 Tage	Mo 28.04.08	Fr 30.01.09	[Gantt bar]																														
44	Werk- und Montageplanung ausführende Firma	20 Tage	Mo 28.04.08	Fr 23.05.08	[Task bar]																														
45	Prüfung und Freigabe Werk- und Montageplanung (R+S mit Bauherr)	10 Tage	Mo 26.05.08	Fr 06.06.08	[Task bar]																														
46	Vorbereitung ausführende Firma	20 Tage	Mo 09.06.08	Fr 04.07.08	[Task bar]																														
47	Übernahme Gebäude zum Technikeinbau	1 Tag	Mo 07.07.08	Mo 07.07.08	[Milestone]																														
48	Lieferung/Einbau IuK-Technik	90 Tage	Di 08.07.08	Mo 10.11.08	[Task bar]																														
49	Anschluss FW/KatS-Funk Bestand	20 Tage	Mo 08.09.08	Fr 03.10.08	[Task bar]																														
50	Probetrieb Teil 1	12 Tage	Di 11.11.08	Mi 26.11.08	[Task bar]																														
51	Statusfeststellung / LOP	2 Tage	Do 27.11.08	Fr 28.11.08	[Task bar]																														
52	Probetrieb Teil 2 / Aufschaltung VPN	30 Tage	Mo 01.12.08	Fr 09.01.09	[Task bar]																														
53	Abnahme	2 Tage	Mo 12.01.09	Di 13.01.09	[Task bar]																														
54	Mängelbeseitigung	10 Tage	Mi 14.01.09	Di 27.01.09	[Task bar]																														
55	Überprüfung der Mängelfreiheit	2 Tage	Mi 28.01.09	Do 29.01.09	[Task bar]																														
56	Inbetriebnahme	1 Tag	Fr 30.01.09	Fr 30.01.09	[Milestone]																														
57	Übergreifend	268 Tage	Mo 14.01.08	Di 20.01.09	[Gantt bar]																														
58	Erstellung Sicherheitskonzept (Bauherr)	180 Tage	Mo 14.01.08	Do 18.09.08	[Task bar]																														
59	Abstimmung mit BSI	60 Tage	Fr 19.09.08	Do 11.12.08	[Task bar]																														
60	Zertifizierung	5 Tage	Mi 14.01.09	Di 20.01.09	[Task bar]																														
61	Einpflegen Datenbestand in ELDIS (Bauherr)	180 Tage	Mo 14.01.08	Do 18.09.08	[Task bar]																														