



BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 3

**Schulen des Landkreises;
Bildungszentrum für Gesundheitsberufe, Erding
Besichtigung der Baustelle Bajuwarenstrasse 9**

Anlage(n):

Ausschuss für Bauen und Energie am 12.03.2018

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der aktuelle Bauzwischenstand wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias
Huber

Zi.Nr.: 406

Tel. 08122/58 1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 20.11.2017
Az.:

Vorlagebericht:

Um sich ein umfangreiches Bild vom Zwischenstand der aktuellen Bautätigkeit des ÖPP-Projektes zu machen ist geplant im Zuge der Ausschusssitzung am 12.03.18 die Baustelle zu besichtigen. Herr Mühlenstädt, Projektmanager und Herr Feld, Projektleiter der ausführenden Firma Goldbeck werden die Ausschusssmitglieder über die Baustelle führen.



LANDKREIS
ERDING

Auf der Baustelle Bajuwarenstrasse 9 wurde der Rohbau, der aus Stahlbetonfertigteilen besteht, bereits Ende November fertiggestellt. Direkt im Anschluss daran haben die Arbeiten an der Fassade mit der Montage der Fenster, der Fassadendämmung und des Sonnenschutzes begonnen. Anfang Dezember letzten Jahres haben auch bereits die Dachdichtungsarbeiten begonnen und sind mittlerweile abgeschlossen. Die Pfosten-Riegel-Fassade ist bereits montiert.

Die Holzfassade wird zurzeit erstellt. Der Innenausbau liegt im vorgesehenen Bauablauf.

Der Projektablauf befindet sich exakt im vertraglich vereinbarten Terminplan, so dass die Schule im Oktober 2018 bezogen werden kann. Ferner wird der vorgegebene Kostenrahmen nach aktueller Hochrechnung eingehalten.