



## **BESCHLUSSVORLAGE**

---

**SG 14**

**Tagesordnungspunkt: 1**

**Schulen des Landkreises;  
Neubau FOS/BOS Erding  
Vorstellung des geänderten Bauzeitenplans  
Vorstellung der aktuellen Kostenverfolgung**

**Anlage(n):**

**Sitzung des Ausschusses für Bauen und Energie am 22.03.2010**

öffentliche Sitzung

**Vorlagebericht:** siehe Rückseite

**Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:**

**Beschlussvorschlag:**

Alois-Schießl-Platz 2  
85435 Erding

Ansprechpartner/in:  
Johann Unterreitmeier

Zi.Nr.: 410

Tel. 08122/58-1323  
johann.unterreitmeier

Erding, 03.03.2010  
Az.:  
SG 14

## **Vorlagebericht:**

Aufgrund des strengen Winters und der anhaltenden niedrigen Temperaturen konnten die Dach- und Fassadenarbeiten und dadurch auch der technische Ausbau nicht wie ursprünglich geplant terminlich ausgeführt werden.



**LANDKREIS**  
**ERDING**

Die allgemeinen Verzögerungen aufgrund des Winters für den Innenausbau belaufen sich derzeit auf 6 bis 8 Wochen.

Ursprünglich war geplant den Einbau der Fassaden- und Fensterelemente im Januar 2010 fertig zu stellen. Nunmehr soll deren Einbau bis Mitte April abgeschlossen sein.

Die Fertigstellung der Dachabdichtungsarbeiten verzögert sich aufgrund des Winters und der Insolvenz von der Firma Kaiser bis ca. Mitte Mai. Ursprünglich war geplant die Dachabdichtung im Dezember 2009 fertig zu stellen.

Derzeit wird der Bauzeitenplan vom Generalplaner überarbeitet.

Herr Wild wird den aktuellen Baustand und den geänderten Bauzeitenplan in der Sitzung vorstellen und erläutern.

Außerdem wird Herr Wild in der Sitzung die aktuelle Kostenverfolgung vorstellen.