

Eingang Sg. 14
Facility-Management
21. AUG. 2007
[Handwritten Signature]



**Neubau einer Verbindungsrampe
mit Anpassungsarbeiten in Bestandsgebäuden:**
Herzog Tassilo Realschule/ Erding

Datum: 16.08.07

Grobterminplanung zur Vorentwurfsplanung (LPH 2)

Vorentwurfs-/ Entwurfsplanung:	August 07
Genehmigungsplanung mit Bauantrag:	September 07
Werk-/ Detailplanung:	September 07
Angebote/ Vergabe:	September/ Oktober 07
Baugenehmigung:	Oktober 07
Ausführung Vorarbeiten Brücke:	Oktober/ November 07
Arbeiten im Bestand:	November/ Herbstferien 07
Restarbeiten/ Fertigstellung:	Dezember 07