

Kostenverfolgung

18.01.2011

Gewerk/ Leistung	Kostenberechnung	aktueller Kostenstand	Mehr-/ Minderkosten	Kommentar	
Erdarbeiten Fernwärme	8.000,00	8.330,00	330,00		
sonstige Erdarbeiten	5.680,00	0,00	-5.680,00	Spende	
Gerüstarbeiten	1.600,00	0,00	-1.600,00	Spenden/ Eigenleistung	
Bodenplatte	6.650,00	500,00	-6.150,00	Spenden/ Eigenleistung	
Mauerwerk Innen/ Außenwände	26.010,00	1.414,98	-24.595,02	Spenden/ Eigenleistung	
sonstige Rohbauarbeiten	9.210,00	2.000,00	-7.210,00	Spenden/ Eigenleistung	
Zimmererarbeiten	16.980,20	17.395,10	414,90		
Spenglerarbeiten	14.500,00	14.500,00	0,00		
Fenster/ Außentür/ Oberlicht	13.205,00	13.205,00	0,00		
Innentüren/ Einbauschränk	3.950,00	1.500,00	-2.450,00	Eigenleistung	
Estricharbeiten	1.375,00	500,00	-875,00	Spenden/ Eigenleistung	
Fliesen-/ Plattenarbeiten	5.350,00	3.000,00	-2.350,00	Eigenleistung	
Verputzarbeiten	9.495,00	4.000,00	-5.495,00	Eigenleistung	
Malerarbeiten innen	915,00	250,00	-665,00	Eigenleistung	
Sanitär	3.200,00	3.200,00	0,00		
Heizung (ohne Estrich)	1.925,00	4.000,00	2.075,00		
Anschlusskosten	einschl. Übergabestation	6.000,00	4.760,00	-1.240,00	Teilspende Übergabestation
Elektro	5.000,00	5.000,00	0,00		
Nebenkosten	22.550,00	22.550,00	0,00		
	161.595,20	106.105,08	-55.490,12		
Finanzierung:					
Im Haushalt des Landkreises eingestellte Mittel:		60.000,00			
Fördermittel der Regierung von Oberbayern (FAG)		45.000,00			
vorhandene Geldspenden (Stand: 12.01.2011)		11.150,00			
		116.150,00			
aktueller Puffer:		10.044,92			

Hinweis: im aktuellen Kostenstand sind lediglich tatsächlich entstehende Kosten aufgeführt. Kostenreduzierungen entstehen insbesondere durch Materialspenden.