



LANDKREIS
ERDING

BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 3

**Kreisstraßen;
ED 14 - Neubau Geh- und Radweg Indorf - Walpertskirchen -
Nachtrag überplanmäßige Kosten**

Anlage(n):

Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt am 10.07.2017

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias
Huber

Zi.Nr.: 406

Tel. 08122/58 1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 27.06.2017
Az.:

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

100.000 €

Beschlussvorschlag:

Die Mehrkosten von 100.000 € werden überplanmäßig bereitgestellt.



LANDKREIS
E R D I N G

Vorlagebericht:

Im Haushalt 2014 wurden aufgrund der Schätzung des Staatlichen Bauamts Freising 1.155.000 € für die Baumaßnahme ED 14 – Neubau Geh- und Radweg Indorf – Walpertskirchen durch Beschluss des Strukturausschusses vom 15.10.2013 bereitgestellt.

Die Kosten für archäologische Ausgrabungen überstiegen die geschätzten Baukosten, aus diesem Grund wurde der Strukturausschuss in seiner Sitzung vom 17.11.2014 über Mehrkosten in Höhe von 46.100 € informiert.

Nachdem wir nun die Schlussrechnungen erhalten haben, stehen die endgültigen Gesamtkosten des Landkreises in Höhe von 1.299.797,20 € fest.

HH Ansatz 2014	1.201.100,00 € (inkl. bewilligter Mehrkosten)
<u>Gesamtkosten</u>	<u>- 1.299.797,20 €</u>
Differenz	- 98.697,20 €

Beispielhafte Gründe für Mehrausgaben:

- **Leitungsgräben, Baugruben, Bauwerkshinterfüllung:**
Für die Herstellung der ausgeschriebenen Rigolen ist es erforderlich einen Leitungsgraben auszuheben. Dies wurde bei der Mengenermittlung nicht berücksichtigt. Dadurch kam es zu erheblichen Mehrmengen bei der Leistungsposition Leitungsgraben herstellen (Mehrkosten von ca. 52.000 €).
- **Asphaltschichten:**
Bei der Ausschreibung wurde nicht berücksichtigt, dass die bestehenden Feldzufahrten mit Asphalttrag- und Deckschicht angeglichen werden mussten (Mehrkosten von ca. 30.000 €).

Die Mehrkosten können durch Einsparungen bei anderen Projekten finanziert werden.