



Bildungszentrum  
für Gesundheitsberufe  
Klinikum Landkreis  
**ERDING**



---

Neubau Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Erding

 **GOLDBECK**



## 12.03.2018 - Ausschuss für Bauen und Energie

---



Organisation



Neubau



Bauablauf



# NEUBAU

# Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

---



# Lageplan








# Erdgeschoss



# 1. Obergeschoss

---



## 2. Obergeschoss

---

Krankenpflege



# Nutzerabstimmung

---

Bemusterung Fassade



Bemusterung Innenraum



Bemusterung Gebäudetechnik



# Nutzerabstimmung

Bemusterung Ausstattung




Bemusterung Außenanlagen





# BAUABLAUF



# Termine

---



- **Auftragserteilung** 29.03.2017
- Erteilung **Baugenehmigung** 17.07.2017
- **Baubeginn** 24.07.2017
- September - Dezember 2017 **Hochbaumontage**
- Januar - August 2018 **Innenausbau**
- Juni - September 2018 **Außenanlagen**
- September – Ende Oktober 2018 **Inbetriebnahme und Fertigstellung**



Herzlichen  
Dank