

Neubau der FOS / BOS Erding

Vorlagebericht

Musterraum

1. Bemusterung in einem Musterraums E01.2 auf der Baustelle zur Begutachtung und Freigabe zur weiteren Ausführung gemäß Festlegung vom 16.09.2009

1 Ausgeschriebenen und beauftragt

- 1.1. Bodenbelag Linoleum ->Ausgeschrieben und beauftragt

Der Erstanbieter hat DLW marmorette angeboten

Die grüne Farbe von DLW ist sehr blass
Der rote Bodenbelag DLW besteht aus einem kräftigen warmen Dunkelrot
Die endgültige Farbentscheidung bezüglich des Bodens wurde bisher immer offen gelassen.
Die Entscheidung des Bodens ist sehr wichtig, da das gesamte Farbkonzept auf einen farbigen, kräftigen Boden basiert.

Bodenbelag Räume, Flure, Aula:

1. rot DLW marmorette -> Planerempfehlung
2. hellgrün DLW marmorette

- 1.1.a Sockelleiste ->Ausgeschrieben und beauftragt

im Flur:

Lino einfach, (im Auftrag enthalten für Flure 3,90 € x1500m)

in den Klassenräumen, Verwaltung:
Sockelleiste aus Holz Eiche (im Auftrag enthalten für Räume 5,25€ 2500m)

- 1.2 Teppichboden im Verwaltungsbereich ->Ausgeschrieben und beauftragt

Nadelwies, Farbton: zur Auswahl stehen

1. grau rot
2. hellgrau ->Planerempfehlung
3. antrazit

- 1.3 Türe: Fabrikat Schörghuber -> Ausgeschrieben und beauftragt

Türzarge: RAL-Ton 7022 umbragrau

Türoberfläche, Türblatt: beschichtet,

dunkelgrau Farbton angepasst an RAL 7022 -> Planervorschlag

Alternativ beschichtet Holzton Ahorn -> mit Türoberflächen

Türdrücker: Fabrikat Häfele Edelstahl

- 1.4 Deckensegel in Klassenräumen: >Ausgeschrieben und beauftragt
1.zementgebundene Mineralfaserplatten, Oberfläche weiß, ohne zurückgesetzten Rand (gemäß Auftrag)
2.Variante mit zurückgesetzter Aufkantung aus Lochblech, Farbe schwarz (Nachtrag ca.
- 2. Ausschreibung läuft, Submission erfolgt**
- 2.1 Fensterbänke und Brüstungsabdeckungen:
MDF- Platten beschichtet,
>dunkelgrau in Anlehnung an RAL 7022>>>Planerempfehlung
> Alternativ beschichtet: Holzton Ahorn > mit Fensterbänken
- 2.2 Sichtbar bleibende Wandoberflächen:> Ausschreibung läuft
gespachtelt weiß,
- 2.3 Sichtbare Wandoberflächen/ Verkoferungen Gipskarton
gespachtelt weiß, >Ausschreibung läuft
- 2.3 Sichtbare Deckenflächen >Ausschreibung läuft
>einfache Version gestrichen weiß mit offenen Fugen (Kostenberechnung)
>aufwändigere Variante: Decken gespachtelt mit geschlossenen Fugen

3.Bemusterung und Festlegung vor Ausschreibung

- 3.1 Oberflächen der Einbauschränke im Verwaltungsbereich und Klassenräume
>beschichtet Farbton Ahorn >>> Planerempfehlung
>Alternativ beschichtet, hellgrau wie Tischoberflächen
- 3.2 Schreibtische >>für die Ausschreibung festzulegen
1. Schreibflächen weißgrau
1.2 Stützen grau
- 3.3 Klassenzimmerstühle:>> für die Ausschreibung festzulegen
gemäß Fabrikat VS Panto Swing ,
> Holzstzschale Buche >>> Planerempfehlung
>Alternativ Sitzschale Kunststoff
- 3.4 Pinwände: schalldämmende Elemente, >für die Ausschreibung festzulegen
1. Variante Holzwerkstoff,
2. farbige gelochte Metallplatte,
3. Akustikpaneel Stoffbespannung bedruckt

Aufgestellt Wolfgang Wild, 01.06.2010