



BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 1

Schulen des Landkreises; Umbau Gymnasium Dorfen - Erweiterung Lehrerzimmer

Anlage(n):

Planungsstand Variante „alt“
Planungsstand Variante „neu“

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias
Huber

Zi.Nr.: 406

Tel. 08122/58 1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 14.05.2014
Az.:

Sitzung des Kreisausschusses am 02.06.2014

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Mehrkosten von ca. 70 000 € bei Variante „neu“

Beschlussvorschlag:

Der Umbau im Bereich Lehrerzimmer soll vorbehaltlich einer Förderung nach _____
Variante erfolgen

Vorlagebericht:

Im Zuge des derzeit laufenden Um- und Erweiterungsbaus am Gymnasium Dorfen soll u.a. auch der Lehrerzimmerbereich vergrößert werden.



LANDKREIS
ERDING

Die Planung wurde u.a. am 13.12.12 im Schulforum vorgestellt und die Baumaßnahme im Ausschuss für Bauen und Energie in mehreren Sitzungen vorgestellt. Eine schulaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt und der Spatenstich erfolgte am 26.02.14.

Im Zuge weiterer Überlegungen in der Lehrerschaft wurde Anfang 2014 der Wunsch an den Landkreis herangetragen den Lehrerzimmerbereich dahingehend umzuplanen, dass ein großes Lehrerzimmer (statt der ursprünglich geplanten zwei) errichtet werden soll. Es wurde dann von Seiten des Landkreises eine Alternativplanung entsprechend den Wünschen der Schule erstellt, welche durch die Schulleitung und den Personalratsvorsitzenden am 07. und 08.05.14 schriftlich bestätigt worden ist.

Die durch die Planung resultierenden Mehrkosten belaufen sich auf ca. 70 000 € brutto (zum Vergleich: die Gesamtbaukosten der Maßnahme betragen laut Kostenschätzung knapp über 5,0 Mio €) und resultieren u.a. durch erhöhte Baumeisterarbeiten (Entfernen und Neusetzen von Wänden) und Mehrkosten im Bereich Elektroarbeiten.

Inwieweit die Mehrkosten förderfähig sind, wird aktuell an Hand der durch die Schulleitung vorgelegten Begründung für die Planungsänderung durch die ROB geprüft.

Die Umsetzung würde dann im Zeitraum Oster- bis einschließlich Sommerferien 2015 erfolgen.

Für fachliche Fragen steht Ihnen das Architekturbüro Burkhardt in der Sitzung zur Verfügung.