



Landratsamt Erding  
Frau Woisetschläger  
Alois-Schießl-Platz 2  
85435 Erding

per E-Mail

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom    Unser Zeichen    Bearbeiter, Zimmer – Nr.    München, **11.02.2013**  
K122-4362.4-ED23    Herr Scheerschmidt , B 109    ☎ 089 30 797 - 143  
Michael.Scheerschmidt@stbafs.bayern.de    ☎ 089 30 797 - 394

### **ED 23, Instandsetzung der Brücke über den Ambach bei Berging**

Sehr geehrte Frau Woisetschläger,

Bei der oben genannten Maßnahme wurde während der Instandsetzung nach Abtragen der Betonoberfläche festgestellt, dass die Brücke gravierende statische Mängel aufweist, die aufgrund fehlender Planungsunterlagen im Vorfeld nicht ausgeschlossen werden konnten.

Um eine fachgerechte Instandsetzung zu gewährleisten, entschied man sich für eine Überbauerneuerung.

Im Schreiben vom 17.10.2012 wurde Ihnen mitgeteilt, dass es durch die Erneuerung des Überbaus zu einer Mehrung der Kosten von ca. 25.000 € kommt.

Nach dem jetzigen Stand kommt es zu einer Überschreitung der genannten Kosten. Durch eine verlängerte Neuplanung des Bauwerkes hat sich der Ausführungszeitraum weiter als geplant in die Schlechtwetterzeit verschoben. Um eine zügige Verkehrsfreigabe sowie eine fachgerechte Austrocknung der verwendeten Materialien trotzdem zu gewährleisten, wurde ein beheiztes Schutzzelt um das Bauwerk angebracht.

Weiterhin sind zusätzliche zu den ursprünglich vereinbarten Planungskosten entstanden, da zwischen Instandsetzung und der Entscheidung eines neuen Überbaus ein gewisser Zeitraum vergangen war.

...

Ferner sind durch die Überbauerneuerung weitere Positionen angefallen, die in den oben genannten Kosten aufgrund von fehlenden Planungsunterlagen nicht berücksichtigt waren.

In Anbetracht der genannten Punkte ist im Ergebnis festzustellen, dass die gesamte Baumaßnahme, einschließlich der Verwaltungskosten des staatlichen Bauamtes, ca. 165.000,00 € (brutto) kostet.

Wir bitten diesen Betrag für die Baumaßnahme bereitzustellen.

Mit freundlichem Gruß

Scheerschmidt