



BESCHLUSSVORLAGE

FB 12

Tagesordnungspunkt: 2

**Kreisstraßen;
ED 25 - Ortsdurchfahrt Wasentegernbach - Nachträge**

Anlage(n):

Anlage 1: Vergabevermerk SBA vom 18.06.2014 zu Mehrkosten

**Sitzung des Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt am
07.07.2014**

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Ca. 128.000 €

Beschlussvorschlag:

Die Mehrkosten von ca. 48.000 € werden überplanmäßig bereitgestellt.

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Matthias Huber

Zi.Nr.: 406

Tel. 08122/58 1021
matthias.huber@lra-
ed.de

Erding, 23.06.2014
Az.:

Vorlagebericht:



LANDKREIS
ERDING

Im Haushalt 2014 waren aufgrund von Schätzungen des Staatlichen Bauamtes Freising folgende Kosten für die Baumaßnahme ED 25 – Ausbau Ortsdurchfahrt Wasentegernbach durch den Beschluss im Strukturausschuss am 15.10.2013

Geschätzte Baukosten:	719.000 €
Grunderwerbskosten:	8.000 €
+ Verwaltungskosten (7%)	50.900 €
Gesamtkosten HH 2014	778.000 € genehmigt.

Nach Ausschreibung der Baumaßnahme wurde die Firma Ohneis als günstigste Firma ermittelt. Die Baukosten übersteigen jedoch die geschätzten Baukosten und somit auch die benötigten Gesamtkosten für diese Baumaßnahme.

Baukosten nach Submission:	ca. 794.000 €
Grunderwerbskosten:	ca. 8.000 €
+ Verwaltungskosten (7%)	ca. 56.000 €
Benötigte Mittel	858.000 €

Es ergaben sich somit überplanmäßigen Ausgaben **in Höhe von 80.000 €**

Aufgrund der Dringlichkeit, da die Vergabe bis zum 18.04.2014 abgeschlossen sein musste und ein Strukturausschuss bis dato nicht stattfinden konnte, zusätzlich der Baubeginn schon Ende April war, wurden die überplanmäßigen Ausgaben durch den Landrat bewilligt und werden in dieser Strukturausschusssitzung dem Gremium bekannt gegeben.

Ferner ist es bei der Erneuerung der Deckschicht an der Brücke K-ED 25 über den I-senflutkanal in Wasentegernbach zu weiteren zusätzlichen Kosten gekommen. Grund hierfür waren Zerstörungen der Brücke durch Korrosionen, welche im Vorfeld bei den Untersuchungen nicht erkennbar waren und erst während der Bauarbeiten zu Tage kamen.

Anbei der Vergabevermerk StBaFr mit Erklärungen und Prüfungen zum Nachtrag der Firma Ohneis KG. Das StBaFr kommt am Ende der Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Nachträge in Höhe von 6.535,81 € und 38.170,04 € dem Grunde nach gerechtfertigt ist.

Folglich erhöhen sich die Kosten der Maßnahme inkl. der erhöhten Verwaltungskosten wie folgt:

Baukosten nach Submission:	ca. 794.000 €
+ Nachträge gesamt:	44.705,85 €
<u>Baukosten gesamt:</u>	<u>ca. 838.710 €</u>
Grunderwerbskosten:	ca. 8.000 €
+ Verwaltungskosten (7%)	ca. 59.000 €
Benötigte Mittel insgesamt	ca. 906.000 €

Es ergeben sich somit **insgesamt** überplanmäßigen Ausgaben **in Höhe von 128.000 €** (80 000 € auf Grund Ausschreibungsergebnis und 48 000 € auf Grund von Nachträgen).